Anlage 1

Architektur + Bauplanung HUNGER

ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Jenaer Str. 2, 15366 Neuenhagen bei Berlin Tel.: 03342 74 78 Fax: 03342 8 07 90

E-Mail: info@hk-planung.de

Verteiler:

Frau Schudek, Amt Unterspreewald Herr Schneider, Amt Unterspreewald Frau Schulz, Amt Unterspreewald Herr Hämmerling, Bürgermeister Herr Kahra, Fa. TMT Holzbau

Bauvorhaben:

KITA Libelle Spielgerätehaus

Dorfstraße 101 Gemeinde Schlepzig Datum: 21.06.2021

Blatt:

1 von 1

Protokoll der Bauanlaufberatung am 11.06.2020 um 10.00 Uhr

Anwesenheit:

Herr Hämmerling

9

Bürgermeister

Frau Schudek Herr Schneider Amt Unterspreewald Amt Unterspreewald Amt Unterspreewald

Frau Schulz Frau Hahn Herr Kahra

KITA- Leiterin Fa. TMT Holzbau

Herr Hunger

Architektur + Bauplanung Hunger

Im Ergebnis der Beratung werden folgende Feststellungen und Festlegungen getroffen:

- 1. Die Ausführungsunterlagen wurden an die Firma TMT Holzbau übergeben. Der Auftrag wurde seitens des Amtes Unterspreewald mit Schreiben vom 08.04.2021 erteilt.
- 2. Der Standort des Spielgerätehauses wurde zuerst in Augenschein genommen. Es wird festgelegt, den Standort des Spielgerätehauses nochmals zu verändern. Der neue Standort soll der Standort des Containers sein, welcher nach der Baumaßnahme nicht mehr benötigt wird.
- 3. Das Büro Hunger wird einen Änderungsantrag beim Bauordnungsamt einreichen.
- 4. Der Container wird auf das gegenüberliegende Grundstück versetzt. Herr Hämmerling klärt das Einverständnis des Eigentümers. Im Zaunbereich wird eine Öffnung geschaffen, durch welche die Spielgeräte auch während der Bauphase zugänglich sind. Hinter dem Zugang wird durch die Fa. TMT Holzbau ein Bauzaun gestellt. Die Baufreiheitsmaßnahmen werden seitens der Gemeinde bis zum 01.07. geschaffen.
- 5. Als Zugang zum Baustellengelände des Spielgerätehauses wird die vorhandene Toröffnung genutzt. Der gesamte Baubereich ist mit Bauzaun von der KITA abzutrennen.
- 6. Herr Kahra erklärt, dass im Moment erhebliche Lieferschwierigkeiten bei Holzbauteilen bestehen und der Angebotspreis nicht mehr zu halten ist. Er wird kurzfristig bei seinen Händlern Angebote für die Holzkonstruktion einholen.
- 7. Ein konkreter Baubeginntermin konnte seitens Herrn Kahra noch nicht benannt werden.
- 8. Der Standort des Fahrradunterstandes wurde ebenfalls in Augenschein genommen. Dieser liegt außerhalb des Spielbereiches der KITA. Der Baubereich kann von der Straße erschlossen werden. Die Abfallbehälter werden an einen anderen Standort verlagert. Der Zugang zum KITA-Spielgelände kann zwischenzeitlich geschlossen werden.
- 9. Baustrom und Bauwasser können über die KITA bzw. Feuerwehr bereitgestellt werden.

Erster Beratungstermin: Wird nach Klärung der Lieferfristen der Holzkonstruktion festgelegt.

Für das Protokoll: gez. Ralph- E. Hunger Architekt