

| Nr. | Gemeinde | Bauvorhaben (T = Tiefbau, H = Hochbau) | Förderung | Fördersumme | im HH-Plan seit | ursprüngl. Plansumme | ursprüngl. Fördersumme | IST-Kosten (Stand: 23.04.2025) | HH- Ermächtigung - wenn möglich über | aktuell im HH-Jahr verfügbar | Erläuterung Kämmerei | Umsetzungsstand | Durchführungszeitraum |
|-----|----------|---|---|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| 25 | Golßen | Golßen | | | | | | | | | | | |
| | | T Sanierung OD Stadtwall Mühlenstraße | LBV (74.283,18 €) LS (511.791,17 €) LDS ÖPNV (10.100,00 €) | 596.174,35 | 2021 | 920.000,00 | - | 382.416,27 | 1.661.519,69 | 1.402.583,73 | - SVV 22.07.2024 - HH-Ermächtigung von 280T € für die Mehrkosten nach Ausschreibung festgelegt; - für 2025: HH-Ermächtigung i.H. v. 1.661.519,69 € aus 2024 - Fördermittel stehen aktuell bis Ende 31.12.2025 zur Verfügung. | - 1. BA (erster Abschnitt Mühlenstraße) bauseitig abgeschlossen - 2. BA (zweiter Abschnitt Mühlenstraße): Setzen der Bordanlage, Umverlegung von TW-Schiebergestängen, RW-Hauptkanal, Dichtheitsprüfung, Erdarbeiten im Bereich Ortseinganginsel, Tiefbauarbeiten für Gehwege, Verlegung der NS-Kabel, Verlegung Straßenbeleuchtungskabel - 2. BA (erster Abschnitt Stadtwall): Setzen der Bordanlage, Umverlegung von TW-Schiebergestängen, Aufbruch- und Abbrucharbeiten bis Planumsniveau Fahrbahn, Herstellen von RW-Anschlussleitungen, Rückbau RW-Altkanal, Tieferverlegung Gas-Hauptleitung und Gas-Hausanschlüsse; | 2022-2025 |
| | | T Minispielfeld | | 0,00 | k. MA | 80.000,00 | - | - | - | - | | - negativer Vorbescheid, Widerspruch eingereicht, Abstimmungstermin erfolgt - positiver Vorbescheid als Reaktion auf Widerspruch erhalten (Befristung 5 Jahre) - Klage eingereicht, Klagebegründung wird nachgereicht (Frist bis zum 31.05.2025) - RA zur Einschätzung auf Erfolgsaussichten beauftragt - Ergebnis bis zum nächsten HA erwartet | 2020-202?? |
| | | H Sanierung Schloss Golßen | | 0,00 | k. MA | - | | | - | - | bisher getätigte Ausgaben werden mit Jahresabschluss 2023 als Sonderabschreibung i.H. v. 390T € in den Aufwand / Ergebnishaushalt verbucht, da die Maßnahme aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nicht weitergeführt werden kann | - bisherige Abstimmungen erfolgten im Ausschuss und in Arbeitsgruppe - kleinteilige Reparaturen sind im Rahmen der Unterhaltung und unter Verwendung der Spenden der IG Schloss Golßen geplant - Beginn Erneuerung der defekten Regenentwässerung am Giebel ab 24.04.2025 - temporäre Baugenehmigung für Veranstaltungen 2025 wird eingeholt | 2017-202?? |
| | | H Sanierung Remise | LDS | 3513,59 | 2021 | - | 3.513,59 | 9.818,40 | - | - | | - Aufmaß und Holzschutzgutachten fertiggestellt - provisorische Verkehrssicherung durchgeführt - weitere Vorgehensweise noch nicht abgestimmt | 2021-202?? |
| | | H Medizinisches Versorgungszentrum | WRL | 0,00 | | | | | | | | - Projektantrag wurde gestellt - Gesundheitsprojekte wurden innerhalb der Fördergebietskulisse WRL zurückgestellt | 2021-202?? |
| | | H Grundschule - Energet. san. Eingangsbereich, Barrierefreiheit, Aufzugsanlage, Theatron, TGA | LDS | 457.000,00 | 2018 | 138.000,00 | 87.000,00 | 270.648,23 | 39.852,51 | 382.799,15 | - in 2022 wurde der Aufzug innerhalb dieser Maßnahme fertiggestellt (259T € Kosten, FM Abruf von 139T €) - Fristverlängerung für die Fördermittel bis 31.12.2025 am 02.08.2024 beantragt (Abrechnung bis 31.03.2026) und bewilligt - Fristverlängerung bis 31.12.2026 wird rechtzeitig beantragt | Baumaßnahme: - Planungsleistungen für Objektplanung (Verbindungsbau) und TGA vergeben - Erneuerung Heizungsanlage wird derzeit ausgeschrieben - Anpassungen im Bereich Brandmelde- und Rufanlage notwendig - Forderungen aus Brandschutzkonzept müssen erfüllt werden Riss und Feuchteschäden: - keine Veränderungen bei den gesetzten Gipsmarken - Rissmonitore wurden gesetzt und stehen unter Beobachtung - Planungsbüro erstellt derzeit eine Handlungsempfehlung für denkbare Vorgehensweise - Abstimmungstermin im Mai mit TÜV und Planungsbüro vor Ort (bezüglich Feuchteschäden Gebäudeteil A und Risse) | 2018-202?? |
| | | H Grundschule - Machbarkeitsstudie auf 3-Zügigkeit | | 0,00 | 2023 | 15.000,00 | - | 7.342,30 | - | 7.657,70 | - für den Anbau der Grundschule | - Machbarkeitsstudie abgeschlossen - BV zur nächsten SVV im Mai gewünscht (Bestätigung des Konzeptes und Festlegung zur weiteren Vorgehensweise) | 2025 |
| | | H Grundschule - Container als Geräteschuppen auf dem Sportplatz/ Abriss Geräteschuppen | | 0,00 | 2024 | 6.000,00 | - | 4.998,00 | - | | | - Baugenehmigung erhalten - Lieferung abgeschlossen - Aufstellung durch Stadtarbeiter erfolgt | 2024 |
| | | H Instandsetzung Grundschule Turnhalle, Aula-Nutzung | LDS | 500.000,00 | 2017 | 320.900,00 | 241.700,00 | 15.450,70 | 12.943,68 | 25.886,98 | - Fördermittel aus Kreisstrukturfonds (500T €): Bewilligungszeitraum bis 2026 - HH-Ermächtigung aus 2024 möglich | - Weiterführung im HHJ 2026/27 | 2019-2026 |
| | | H Ersatzneubau Funktionsgebäude (Sportplatz) | Bund | 625.500,00 | 2019 | 660.000,00 | 594.000,00 | 134.246,23 | 125.960,15 | 1.125.960,15 | - 2022: Erhöhung der Kosten von 800T € auf > 1.620T € ohne Versamlungsraum; Erhöhung der FM Bund (Jülich) 2023 auf 625T € - FM stehen auf Nachfrage auch über 2025 hinaus zur Verfügung - Fristverlängerung ist in 2025 mit aktuellem Stand zu beantragen; gesicherte Gesamtfinanzierung ist Bedingung - Baugenehmigung ist auch für den Versamlungsraum gültig (Ausstellg. im Feb. 2024, 6 Jahre gültig) und kann in Folgejahren bei neuen FM oder ausreichend Liquidität erneut eingeplant werden | - Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) beauftragt - Fördermittel i. H. v. 800.000 € über LEADER beantragt (Ergebnis wird Anfang Mai erwartet) | 2020-2025 |
| | | T Brücke Siebgraben Luckauer Straße | | 0,00 | 2024 | 75.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - Neuaufnahme der BM in 2024; Verschiebung im 1.NT auf 2025 - Klärung Durchlass oder Brücke (mit FM möglich) notwendig | - Baugrundgutachten liegt vor - Brückenprüfung erfolgt - Gehwegsicherung erfolgt | 20?? |
| | | OT Zützen | | | | | | | | | | | |
| | | T Sanierung Dortteich | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | | - Baumaßnahme abgeschlossen - Teichentwicklung unter Beobachtung | 2023 |
| | | GT Sagritz | | | | | | | | | | | |
| | | H Instandsetzung ehem. Feuerwehrgerätehaus Sagritz | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 12.500,00 | Verfügbare Mittel für die "Restarbeiten", die im April beauftragt worden sind | - Kernbaumaßnahme abgeschlossen - Elektroarbeiten abgeschlossen - Beauftragung von Restarbeiten (Putz-, Fußboden- und Deckenarbeiten innen sowie kleinteilige Mauerarbeiten außen) Mitte April erfolgt | 2020-2025 |
| | | GESAMT | | 2.182.187,94 | | | | | | 3.007.387,71 | | | |